

Изменение № 13 от 30 мая 2018 г.

в Проектную декларацию в новой редакции на 01.06.2017 г.

Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию изложить в следующей редакции:

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
1	28.05.2018	Конструктивные и объемно-планировочные решения 11-06-07 КЖ1	<p>1. Приведена в соответствие с поэтажными планами «Ведомость расхода стали на элемент» лист № 10 заменен на листы № 10.1 и 10.2</p> <p>2. «Схема расположения монолитных элементов на отм. – 8,300» дополнена проемами и отверстиями под инженерные коммуникации (изм. 7.1 лист № 11 заменен на лист 11н)</p> <p>3. «Схема расположения монолитных элементов на отм. - 4,150» дополнена проёмами и отверстиями под инженерные коммуникации (изм. 7.2; лист № 12 заменён на лист № 12н);</p> <p>4. «Спецификация к схемам расположения монолитных элементов» приведена в соответствие с поэтажными планами (лист № 13 заменён на листы № 13н и 13.1 «Групповая спецификация монолитных элементов»);</p> <p>5. На листе № 27 «Вид 12» приведены в соответствие сечение 12-12 и узел 17;</p> <p>6. Спецификация на монолитные элементы приведена в соответствие с поэтажными планами (листы № 28.1 – 28.4 заменены на листы № 28.1н – 28.4н);</p> <p>7. Лист № 32 «Вентшахты» заменён на лист № 32н, где аннулирована шахта ШВ2 и изменены узлы ШВ1;</p> <p>8. На листах № 36 – 43 приведено в соответствие суммарное расстояние между осями «А» и «Ж» (вместо ошибочных 23400 исправлено на 23200);</p> <p>9. Лист № 55 «Лестница ЛМ 2» заменен на приведенные в детальное соответствие всем расстояниям и вертикальным отметкам лист № 55 «Лестница 3-4/Г-Д» и лист № 55.1 «Ограждение лестницы ЛМ 2 [Лестница 3-4/Г-Д];</p> <p>10. На лист № 59 «развертки стен периметра по цифровым осям» внесены ранее пропущенные проемы (1000х600 мм под вентиляцию) и отверстия (400х400 мм под ввод водопровода) для прохождения инженерных коммуникаций;</p> <p>11. Лист № 61 «Армирование периметра фундаментной плиты» уточнил узлы «А» и «Б» армирования торца фундаментной плиты ПФм1;</p>

			<p>12. Лист № 66 «К42(65x40)» заменен на лист № 66н «Колонны К42», где уточнено армирование вариантов исполнения колонны К42;</p> <p>13. Лист № 68 «Схема формирования рабочих швов бетонирования» выдан вновь ввиду отмены трудно реализуемой</p> <p>14. Лист № 69 «Плита на отм. -0,100 под ТП в осях Д-Е/1-3» вновь выдан с более детальной проработкой конструктивных узлов и сечений помещения под встроенную трансформаторную подстанцию;</p> <p>15. Листы № 70 - 82 выданы вновь с более детальной проработкой конструктивных элементов и узлов пандусов автопарковки на отм. -8,400 и -4,150;</p> <p>16. Лист № 83 «Лестница 10-12/Г-Д» выдан вновь с дополнительной детальной проработкой конструктивных элементов и узлов лестничных маршей на листах № 84 «Марши Лм1 и 2», № 85 «Площадки П 1-3», № 86 «Балки Бп1 и Бп2»</p>
--	--	--	---

Генеральный директор АО «Центрэнергострой-НН»



Т.П. Ометова